

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2011 年 10 月 28 日

星期: 一

工程名称: 永益海陵 10MW 分布式发电项目.

天气: 晴  
气温: \_\_\_\_\_

|                            |                                                                                                                     |                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 今日对该项目进行巡视检查. 2号厂房室内钢结构加固开始下午转运材料. 共6人. 9号厂房屋面共10人进行彩钢瓦制作. 10号厂房屋面共5人进行东具安装. 11号厂房屋面共9人进行导轨安装. 12号厂房屋面共10人进行接地扁钢焊接. |                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单<br>位<br><br>浙江<br>诺政<br>博                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>2号钢结构加固完成 65%<br>10号厂房东具安装完成 95%<br>11号厂房 导轨安装完成 15%<br>12号厂房 接地线焊接完成 30% |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 对进场的木构组件进行平行检验.                                                                                                     |                                                                                                |
| 本日现场监理人员: 张俊 王健            |                                                                                                                     |                                                                                                |
| 记录人: 张俊                    |                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                          |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建