

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 29 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 四
工程名称: 永盛特钢 10mw 炉内发电项目.

监 理 工 作 情 况	今日对该项目进行巡视检查. 现对1号厂房进行钢结构吊装. 2号厂房钢结构加固以轻钢材料. 9号厂房以进行彩钢瓦安装. 11号厂房进行接地焊接. 12号厂房以进行接地焊接. 我方今日进行了安全专项会议的支持. 并对架梁土方开挖进行旁站.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 杭发 博	1号厂房钢结构吊装完成. 12号厂房接地焊接完成 95%. 9号厂房彩钢瓦安装完成 25%. 11号厂房 焊接完成 15%. 12号厂房 接地完成 2%.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员	张仁, 王德栋	
记录人: 张仁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建