

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

星期: 二

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 永盛源 10MW 炉内发电项目.

监
理
工
作
情
况

今日对该项目进行巡视检查. 1号厂房屋面共20人进行镀锌吊钩. 2号厂房屋面共吊钩完成: 8号厂房屋面今日开始彩钢瓦制作. 9号厂房屋面共11人进行彩钢瓦安装. 10号厂房屋面共5人进行导轨安装. 高压室平台共8人进行配电房墙体砌筑. 现场对井管进行旁站. 现场安全防护措施到位.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
洪顺
博.

1号厂房镀锌吊钩完成;
2号厂房钢结构加固轻骨料材料.
8号厂房彩钢瓦制作.
9号厂房彩钢瓦安装完成65%
10号厂房导轨安装完成30%.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张松 张松

记录人: 张松

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建