

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

星期: 三

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场. 1号厂房4人进行组件安装, 对其组件安装进行核查, 是否牢固. 是否符合图纸要求等. 并要求施工单位对其所施工工序进行屋面分工序报审. 11号. 12号屋面进行组件吊装. 要求其现场施工工人做好安全防护措施. 在吊装过程中吊车周围需拉好警戒线. 并督促彩钢瓦更换进度.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 沿政 博新 材料 有限公 司.	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面4人组件安装. 2号屋面6人厂房加固. 10号4人废瓦清理. 11号9人导轨安装. 15人吊装组件. 高压房11人 配电房基础施工.
其 它 事 项	业主方项目经理来项目检查组件安装情况. 并且下发"分布式屋顶光伏电站现场作业质量手册." 施工过程中将按照质量手册进行监理.	
本日现场监理人员		张 楠
记录人: 张楠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

