

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

星期: 四

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 永盛薄膜0.1MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场,共1号、12号屋面现已开始进行组件安装,8号屋面进行彩钢瓦更换,2号仓库厂房加固正在施工中,11号屋面进行导轨敷设,主要检查施工现场有无安全隐患,现场施工人员安全防护措施是否到位,并且要求其现场施工人员加快施工进度,确保安全文明施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 浩欧 博新 材料 有限 公司.	施工内容及进度 1号屋面10人组件安装,2号仓库6人厂房加固,8号屋面16人彩钢瓦更换,11号屋面9人导轨敷设,12号屋面9人组件安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张 栋
记录人:	张 栋 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建