

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 3 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 五
工程名称: 永盛薄膜10MW光伏屋顶项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场. 1号屋面12人安装组件. 要求其现场施工人员严格按照规范施工. 2号气库1房加固今日暂无人施工. 8号屋面14人彩钢瓦更换. 今日完成40%. 10号屋面9人导轨安装. 今日已安装完成. 下午在11号屋面进行导轨安装. 12号屋面组件安装. 今日暂无人施工. 确保施工现场安全文明施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江德政新材料有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面12人组件安装. 8号屋面14人彩钢瓦更换. 今日完成40%. 10号屋面9人导轨敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张松		
记录人: 张松 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建