

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 二
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场. 1号屋面 14人组件安装. 检查其组件安装是否符合规范. 发现部分组件压块未安装牢固, 且部分组件不平整. 要求现场施工人员现场整改. 2号仓库仍在搬运材料. 8号换瓦完成66%. 9号换瓦完成90%. 11号导轨敷设完成50%. 12号组件安装完成40%. 要求现场严格按照施工规范作业.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="231 1019 399 1086">施工单位</th><th data-bbox="399 1019 1457 1086">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="231 1086 399 1534">浙江逸欧博新材料有限公司.</td><td data-bbox="399 1086 1457 1534"> 1号屋面 14人组件安装. 完成35%. 2号仓库 7人搬材料. 加固完成90%. 8号 13人彩钢瓦更换. 完成66%. 9号 11人彩钢瓦更换. 完成90%. 11号 5人导轨敷设. 完成50%. 12号 10人组件安装. 完成40%. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	浙江逸欧博新材料有限公司.	1号屋面 14人组件安装. 完成35%. 2号仓库 7人搬材料. 加固完成90%. 8号 13人彩钢瓦更换. 完成66%. 9号 11人彩钢瓦更换. 完成90%. 11号 5人导轨敷设. 完成50%. 12号 10人组件安装. 完成40%.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
浙江逸欧博新材料有限公司.	1号屋面 14人组件安装. 完成35%. 2号仓库 7人搬材料. 加固完成90%. 8号 13人彩钢瓦更换. 完成66%. 9号 11人彩钢瓦更换. 完成90%. 11号 5人导轨敷设. 完成50%. 12号 10人组件安装. 完成40%.				
其 它 事 项	永盛薄膜上本到 7000套材料. 已开 始进行组装.				
本日现场监理人员	张林				
记录人: 张林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建