

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 6 日

星期: 二

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 晴.
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工项目. 1号屋面组件安装. 2号仓库加固已完成, 8号屋面换瓦完成75%. 9号屋面换瓦已完成. 今日进行善后工作, 10号屋面夹具导轨安装已完成, 11号屋面导轨安装. 已完成70%. 12号屋面组件安装, 现场组件安装. 加压块间距过小, 要求施工队现场整改, 安全文明施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 科技 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面14人组件安装, 完成45%. 2号仓库6个人厂房加固, 今天已完成. 8号屋面14人彩钢瓦更换, 今天已完成70%. 9号屋面6人彩钢瓦更换, 已完成. 11号屋面8人导轨敷设, 已完成70%. 12号屋面10人组件安装, 已完成50%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张 松	
记录人: 张 松	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建