

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 四
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 1号屋面, 10号屋面进行组件安装, 10号屋面组件吊装完成70%, 11号屋面5人导轨敷设, 组件吊装完成30%, 9号屋面进行夹具放样, 汇流箱及支架已吊上屋面, 要求其现场施工人员进行吊装过程中做好高空防护措施, 吊机周围要拉警戒线, 并且要求施工单位负责人对通知单内容尽快整改回复。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 浩欧 博新 材料 有限 公司	施工内容及进度 1号屋面10人组件安装, 今天完成75%, 5人吊汇流箱。 8号屋面, 6人彩钢瓦更换, 5人屋脊瓦铺设。 9号屋面4人夹具放样。 10号屋面10人组件安装, 今天完成10%。 11号屋面5人导轨敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张栋		
记录人: 张栋 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建