

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场. 1号屋面组件安装以及4平方线敷设, 8号屋面屋脊瓦制作, 9号屋面夹具安装, 10号屋面组件安装, 导轨敷设等. 要求现场彩钢瓦更换工作完成后进行工程交接. 移交给下一步工序施工班组. 顺利交接后方可进行下一步工序施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司.	1号屋面10人组件安装 3人4平方线敷设完成50% 8号屋面2人屋脊瓦制作. 完成90% 9号9人夹具安装. 完成50% 10号8人组件安装. 4人桥架敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张 松	
记录人: 张 松	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建