

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 12 日

星期: 日

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目, 1号屋面3人制作桥架, 4号方线已敷设完成. 进行汇流箱安装, 8号屋脊瓦制作完成95%, 3号屋面彩钢瓦更换卷材已进场, 明日开始进行施工. 9号屋面进行夹具安装, 10号屋面组件安装, 在巡视过程中发现某组件安装过程中, 组件间距不一致, 要求现场施工班组立即整改, 严格按照施工规范进行施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 泓欧 博新 材料 有限 公司.	施工内容及进度 1号屋面3人桥架制作, 3人汇流箱安装. 8号屋面2人屋脊瓦制作. 9号屋面8人夹具安装, 完成70%. 10号屋面10人组件安装, 完成50%. 3人导轨切割.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张林	
记录人: 张林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

