

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

星期: 四

工程名称: 江苏润扬公路大桥工程

天气: 阴转晴
气温: 15-25℃

监 理 工 作 情 况	对施工现场进行巡视检查, 8号T区桥面共7人进行束梁安装, 9号T区桥面共13人进行弓形梁安装, 4人切割弓形梁, 2人打胶, 10号桥面共5人进行配件安装, 11号桥面共5人进行加固, 12号桥面6人进行桥面铺装, 3人进行混凝土浇筑。	
施 工 情 况	润扬公路	施工内容及进度 9号T区桥面安装完成 60%; 10号T区桥面安装完成 73%; 11号T区桥面加固完成 50%。 12号T区桥面铺装完成。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 张俊、王树华		
记录人: 张俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建