

监理日志 ()

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 六
工程名称: 江苏南网 10kV 线路工程

监 理 工 作 情 况	今日对次周进行巡视检查, 3号杆塔, 12人进行架线工程。8号杆塔2人进行架线、导车力安。9号杆塔3人进行架线工程。10号杆塔进行架线工程。现场进行安全防护。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 3号杆塔架线 65% 8号杆塔架线 70%、导车力安 15% 10号杆塔架线 83%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张友、张林
记录人: 张林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

