

监 理 日 记 (整 理)

日期: 2017年11月23日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 绍兴八方纺织 1262.2KWP 分布式光伏发电项目

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>因八方纺织项目后续施工材料暂未进场,其他工序均已完成,故现场暂无人施工,今日巡视其它项目,整理监理资料,学习监理知识,完善监理云.</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 浙江诺欧新材料有限公司</p>	<p>施工内容及进度 暂无人施工</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>其他事项</p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>孙金龙 张栋</p>
<p>记录人:</p>	<p>孙金龙</p>	<p>总监 (总监代表):</p>



监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 永盛薄膜 10MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视永盛薄膜项目施工现场, 1号屋面进行接地制作, 3号屋面进行桥架敷设, 8号屋面进行夹具导轨安装, 3号屋面彩钢瓦更换已完成, 今日进行屋脊瓦制作, 9号屋面进行导轨切割, 在巡视过程中, 发现3号屋面排气设施对组件排布有影响, 存在排气口附近粉尘覆盖严重以及排气口附近温度过高, 已及时向建设单位反映情况。现3号屋面存在问题处已暂停施工。具体整改措施已交接技术部门, 等待通知。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	<p>1号屋面2人进行接地制作, 8号屋面3人桥架敷设 8号屋面夹具、导轨安装已完成70%, 3号屋面15人进行夹具导轨敷设, 11人进行屋脊瓦制作, 彩钢瓦更换已完成, 9号屋面2人切割导轨, 12号屋面4人进行4平方线敷设。</p>
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	张 栋 孙金龙
	记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

