

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温:

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 1号屋面进行接地制作, 3号屋面进行桥架敷设, 8号屋面进行夹具导轨安装, 3号屋面彩钢瓦更换已完成, 今日进行屋脊瓦制作, 9号屋面进行导轨切割, 在巡视过程中, 发现3号屋面排气设施对组件排布有影响, 存在排气口附近粉尘覆盖严重以及排气口附近温度过高, 已及时向建设单位反映情况。现3号屋面存在问题处已暂停施工。具体整改措施已交接技术部门, 等待通知。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面2人进行接地制作, 8号屋面3人桥架敷设 8号屋面夹具、导轨安装已完成70%, 3号屋面15人进行夹具导轨敷设, 11人进行屋脊瓦制作, 彩钢瓦更换已完成, 9号屋面2人切割导轨, 12号屋面4人进行4平方线敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建