

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 24 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 五
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 3号屋面5人屋脊瓦制作已完成, 彩钢瓦更换今日已完成, 8号屋面3人桥架敷设, 10号屋面4人4平方线敷设, 11号屋面23人吊装组件。因近期阴雨天气较多, 为保证项目施工安全进行, 要求施工单位在阴雨天气或屋面有霜情况下杜绝施工, 故下发编号为PHSM-201711-24的监理工作联系单。保证项目安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	3号屋面5人屋脊瓦制作已完成, 彩钢瓦更换今日已完成, 8号屋面3人桥架敷设, 10号屋面4人4平方线敷设, 11号屋面23人吊装组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建