

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 28 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 二
工程名称: 永盛薄膜10MWp分布式光伏项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 3号屋面3人桥架敷 设, 5人安装夹具, 7人导轨敷设, 9号屋面4人四平线 敷设, 11号屋面14人组件安装. 在巡视过程中, 3号屋面 导轨安装过程中, 施工人员未按照要求规范施 工, 要求其现场整改, 严格按照规范要求施工. 并要求其对安装完成的导轨全面排查整改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 诺欧 博新材 料有 限公 司	3号屋面桥架敷设, 5人夹具安装, 7人导轨敷设, 9号屋面四平线敷设, 11号屋面组件安装.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	孙金龙、张栋		
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建