

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 1 日

星期: 五

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 3号屋面桥架敷设, 夹具、导轨安装, 吊装组件, 11号屋面组件安装, 10号屋面组件安装. 在巡视过程中, 发现3号、8号屋面未做临边防护措施, 存在安全隐患, 要求施工方尽快临边防护制作, 在临边防护制作完成后再进行下一工序施工, 保证施工现场安全文明施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	3号屋面5人桥架敷设, 5人夹具导轨安装, 22人吊装组件, 11号屋面4人组件安装, 10号屋面8人组件安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建