

监理日志()

日期: 2017 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温:

工程名称: 永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视永盛薄膜施工现场, 1号屋面 3X150 电缆敷设, 3号屋面 框架敷设及导轨、夹具安装, 8号屋面 清理屋面, 10号屋面 组件安装, 要求其在电缆敷设过程中保护好电缆, 避免电缆表皮破损, 并对电缆头进行保护, 避免进水。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 港澳 博新 材料 有限 公司	1号屋面 11人 3X150 电缆敷设, 3号屋面 3人 框架 敷设, 2人 夹具、导轨安装, 8号屋面 2人 清理屋面, 10号屋面 10人 组件安装,

其它事项		
	本日现场监理人员	张栋、孙金龙

记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
----------	----------------------

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建