

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 4 日

天气: 晴

气温:

星期:
工程名称: 浙江华宇纸业8MWp分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业施工现场, 1号屋面4平方线敷设, 组件吊装, 组件安装, 加固圆钢. 加固三角钢, 在巡视过程中, 发现在组件吊装过程中有个别人员未配戴安全帽以及抬组件过程中未按规定施工. 要求现场立即整改, 按规范施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面4人4平方线敷设, 17人组件吊装, 2人组件安装、加固圆钢加固完成, 3人加固三角钢.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙.
记录人: 孙金龙.		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建