

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 4 日

星期: —

天气: 晴

气温: —

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 2号屋面4人喷漆, 3号屋面4人桥架敷设, 11人夹具导轨安装, 已完成95%, 9号屋面3人桥架敷设, 组件安装, 逆变器吊装, 11号屋面汇流箱安装, 7号箱变基础施工. 在巡视过程中, 9号屋面在吊装逆变器过程中, 发现吊车指挥人员未有安全措施站女儿墙, 要求其立即配戴安全措施再施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司.	2号屋面4人喷漆, 3号屋面4人桥架敷设, 11人夹具导轨安装, 已完成95%, 9号屋面3人桥架敷设, 9人组件安装, 2人逆变器吊装已完成, 11号屋面4人汇流箱安装, 已完成90%, 2人逆变器安装已完成80%, 3人7号箱变基础施工, 已完成, 7人箱变房放线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建