

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 5 日

星期: 二

天气: 晴

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业施工现场, 配电房基础, 箱变基础施工, 厂房加固, 一号屋面6人组件安装19人组件. 逆变器吊装. 在巡视过程中, 发现抬组件人员一伙抬两块组件, 未按规定施工, 对其要求现场整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺硕博新材料有限公司	11人配电房基础、箱变基础施工, 3人厂房加固, 已完成40%, 一号屋面6人组件安装, 19人组件、逆变器吊装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建