

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: _____

日期: 2017 年 12 月 5 日

星期: 二
工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 1号屋面2人逆变器安装, 今日已完成, 2号屋面4人喷漆, 3号屋面导轨敷设, 逆变器安装, 桥架敷设, 组件吊装, 8号屋面4平方线敷设, 9号屋面组件安装, 逆变器安装, 10号屋面逆变器安装, 11号屋面MC4接头连接, 逆变器安装. 在巡视过程中, 发现组件表面存在大量脚印, 要求现场负责人员对其现场人员进行规范作业教育, 若下次发现对其进行经济处罚.	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺欧博新材料有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面2人逆变器安装, 今日已完成, 2号屋面4人喷漆, 今日已完成, 3号屋面7人导轨敷设, 已完成, 2人逆变器安装, 1人桥架敷设, 24人组件吊装, 8号屋面4人4平方线敷设, 9号屋面10人组件安装, 2人逆变器安装, 11号屋面2人MC4接头连接, 逆变器已安装完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: <u>张栋, 孙金龙</u>		
记录人: <u>孙金龙</u> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): _____		

