

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 6 日

星期: 二

天气: 晴

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视华宇纸业项目施工现场, 12人配电房、箱变基础施工, 1号屋面组件安装, 逆变器安装, 桥架支撑制作, 组件吊装, 拼装夹具, 在巡视过程中, 发现现场施工人员较少, 要求增加施工人员, 以便加快施工进度。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺欧
博新
材料
有限
公司

12个人配电房, 箱变基础施工, 1号屋面3人组件安装, 3人逆变器安装, 2人桥架支撑制作, 20人组件吊装, 1人拼装夹具, 加固已完成,

其
它
事
项

本日现场监理人员

张栋、孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

