

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 7 日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	<p>巡视永盛薄膜施工现场, 2号屋面吊装组件, 3号屋面回平方线敷设, 8号屋面逆变器安装, 9号屋面 3X25电缆敷设, 组件安装, 10号屋面 3X25电缆敷设, 逆变器接线, 11号屋面逆变器安装, 导轨打孔. 在巡视过程中, 2号屋面喷漆已完成, 要求施工队尽快安排人员进行施工, 加快施工进度, 确保在规定时间内进行并网。</p>	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺政博新材料有限公司.	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> 2号屋面13人吊装组件, 3号屋面3人4平方线敷设, 组件吊装完成, 8号屋面2人逆变器安装, 9号屋面8人3X25电缆敷设, 12人组件安装, 今天可以装完, 10号屋面5人3X25电缆敷设, 4人逆变器接线, 12号屋面2人逆变器安装, 2人导轨打孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋, 孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

