

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 8 日

星期: 五

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜施工现场, 1号屋面逆变器安装, 组件安装, 2号屋面导轨敷设, 8号屋面组件安装, 清理屋面, 3X150电缆敷设, 9号屋面MC4接头制作, 11号屋面逆变器安装, 低压3号箱变接线, 高压配电房接线. 在巡视过程中, 发现电缆井及箱变基础内积水未清理, 要求施工队尽快整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司.	1号屋面2人逆变器安装, 3人组件安装, 2号屋面8人导轨敷设, 8号屋面12人组件安装, 1人清理屋面, 12人3X150电缆敷设, 9号屋面4人MC4接头制作, 完成9%, 11号屋面2人逆变器安装, 低压2人3号箱变接线, 高压6人配电房接线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋 孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建