

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 8 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 五

工程名称: 浙江华宇纸业 8MWp 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面组件、逆变器安装, 3号屋面吊装组件, 4号屋面夹具安装, 夹具拼装, 7号屋面4平方线敷设, 9号屋面4平方线敷设, 导轨安装, 组件吊装, 低压架空桥基础施工, 高压配电房基础施工, 1号2号3号箱变垫层施工. 要求施工现场加快施工进度, 增加施工人员.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面2人组件安装, 3人逆变器安装, 3号屋面10人吊装组件, 4号屋面4人夹具安装, 5人拼装夹具, 7号屋面3人4平方线敷设, 9号屋面3人4平方线敷设, 1人导轨安装, 12人组件吊装, 低压6人架空桥基础施工, 高压12人配电房基础施工, 4人1号2号3号箱变垫层施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

