

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 9 日

星期: 六

工程名称: 浙江华宇纸业 8MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面组件安装, 导轨敷设, 逆变器安装, 4号屋面夹具拼装, 夹具安装, 9号屋面组件吊装, 桥架拼装, 逆变器支架安装, 4平方线接头制作, 配电房、箱变基础施工。在吊装组件过程中, 施工人员未按照施工规范施工并组件表面有脚印, 故下发编号为 HYZY-ZHJL-TZD-2017009 的通知单, 要求施工单位尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面 12人组件安装, 2人导轨敷设, 3人逆变器安装, 4号屋面 3人夹具拼装, 6人夹具安装, 9号屋面 11人组件吊装, 1人桥架安装, 2人逆变器支架安装, 1人4平方线接头制作, 16人配电房基础、箱变基础施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建