

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 12 月 10 日

星期: 一

工程名称: 浙江华宇纸业 8MW 台州光优发电项目

天气: 晴  
气温:

监理工作情况	<p>巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面组件安装, 导轨敷设, 逆变器安装, 4号屋面夹具拼装, 夹具安装, 9号屋面组件吊装, 框架安装, 逆变支架安装, 四平方线头制作, 配电房基础, 箱变基础施工。要求施工队对以前下发通知单内容赶快进行整改回复。</p>	

施工单位	施工内容及进度	
浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	1号屋面12人组件安装, 2人导轨敷设, 3人逆变器安装, 4号屋面3人夹具拼装, 6人夹具安装, 9号屋面11人组件吊装, 1人框架安装, 2人逆变器支架安装, 1人四平方线接头制作, 16人配电房基础、箱变基础施工。	
其它事项		
本日现场监理人员	张栋, 孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建