

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 晴

星期: -

气温: -

工程名称: 浙江华宇纸业BMP分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面 5人 4平方线波纹管敷设, 屋面清理, 组件安装, 3号屋面逆变器安装, 4号屋面导轨敷设, 拼装夹具, 9号屋面桥架支撑制作, 架空桥架制作, 配电房基础施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面 5人 4平方线波纹管敷设, 2号屋面清理, 18人组件安装, 3号屋面 5人逆变器安装, 4号屋面 4人导轨敷设, 5人拼装夹具, 9号屋面 2人桥架支撑制作, 1人架空桥架制作, 16人配电房施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建