

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 12 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 二

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面MC4接头连接, 屋面清理, 组件安装, 3X25电缆敷设, 3号屋面组件拼装, 组件安装, MC4接头连接, 桥架敷设, 屋面导轨敷设, 9号屋面清理屋面, 组件安装, 配电房施工, 1、2号箱变施工, 架空桥架制作。在巡视过程中, 发现个别施工人员存在随地小便现象, 要求现场施工负责人对其加强教育, 按照安全文明施工规范施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	浙江诺欧博新材料有限公司 1号屋面2人MC4接头连接, 3人清理屋面, 2人组件安装, 7人3X25电缆敷设, 3号屋面2人组件拼装, 8人组件安装, 1人MC4接头连接, 2人桥架敷设, 4号屋面8人导轨敷设, 9号屋面1人清理屋面, 2人组件安装, 11人配电房施工, 10人1、2号箱变施工, 3人架空桥架制作。	
本日现场监理人员		张 栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

