

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 三
工程名称: 浙江华宇纸业 8MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面屋面清理, 3X25 电缆敷设, MC4 接头制作, 桥架敷 设, 4号屋面组件安装, 6号屋面组件安装, 7号屋面 组件安装, 要求施工单位加快施工进度, 安全 文明规范施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司.	1号屋面 3人屋面清理, 6人3X25 电缆敷设, 4人MC4接头制作, 2人桥架敷设, 3号屋面 8 人导轨敷设, 4人桥架敷设, 4号屋面 10人组 件安装, 6号屋面 8人组件安装, 7号屋面 10人组 件安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金右
记录人: 孙金右		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建