

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 14 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业 8MWp 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现物, 1号屋面屋面清理, 3X25电缆敷设, MC4接头制作, 桥架敷设, 3号屋面导轨敷设, 桥架敷设, 4号屋面组件安装, 6号屋面组件安装, 7号屋面组件安装, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司.	1号屋面2人屋面清理, 6人3X25电缆敷设, 4人MC4接头制作, 2人桥架敷设, 3号屋面10人导轨敷设, 4人桥架敷设, 4号屋面12人组件安装, 7号屋面10人组件安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建