

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 16 日

天气: 阴
气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面逆变器接线, 3号屋面组件安装, 4号屋面夹具导轨敷设, 吊装组件, 9号屋面组件安装, 7号屋面组件安装, 配电房施工。要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面6人逆变器接线, 今天可以完成, 3号屋面12人组件安装, 今日可以完成, 4号屋面9人夹具导轨敷设, 10人吊装组件, 9号屋面2人组件安装, 7号屋面4人组件安装, 配电房12人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建