

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业 8MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视华宇纸业项目施工现况, 1号屋面组件安装, 3号屋面桥架敷设, 4号屋面组件吊装, 桥架敷设, 4平方线接头制作, 汇流箱安装, 9号屋面逆变器接线, 组件安装, 配电房施工。要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面 8人组件安装, 3号屋面 5人桥架敷设, 4号屋面 12人吊装组件, 4人桥架敷设, 2人4平方线接头制作, 2人汇流箱安装, 9号屋面 3人逆变器接线, 6人组件安装, 配电房 15人施工。
其它事项		
本日现场监理人员	张栋、孙金龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
记录人:	孙金龙	江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建