

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 18 日

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面桥架敷设, 3号屋面桥架敷设, 4号屋面 3X25 电缆敷设, 导轨安装, 组件安装, 清理屋面, 7号屋面组件安装, 9号屋面组件安装, 低压电缆井制作, 配电房基础施工, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江诺欧博新材料有限公司

1号屋面 4人 桥架敷设, 3号屋面 4人 桥架敷设, 4号屋面 9人 3X25 电缆敷设, 10人 导轨安装, 完成 80%, 6人 组件安装, 完成 10%, 1人 屋面清理, 7号屋面 2人 组件安装, 明天上午完成, 低压 4人 电缆井制作, 配电房 11人 施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张栋, 孙金龙

记录人:

孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建