

监理日志()

日期: 2017年12月18日

天气: 晴

星期:

气温:

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监理工作情况

巡视永盛薄膜项目施工现场, 1号屋面接地焊接, 2号屋面组件安装, 逆变器接线, 汇流箱接线, 3号屋面组件安装, 10号屋面接地焊接, 11号屋面桥架盖板敷设, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工.

施工单位

施工内容及进度

施工情况

浙江
市政
博新
材料
有限公司
1号屋面4人接地焊接, 2号屋面10人组件安装, 已完成10%, 1#逆变器接线、2#汇流箱接线, 3号屋面10人组件安装, 已完成90%, 10号屋面2人接地焊接, 11号屋面3人桥架盖板敷设.

其它事项

本日现场监理人员

张栋、孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建