

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: -

气温: -

工程名称: 浙江华宇纸业 8MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 4号屋面桥架敷设, 组件吊装, 组件安装, 夹具拼装, 逆变器3X15电缆接线, 9号屋面组件安装, 低压电缆敷设, 配电房施工. 要求施工单位加快施工进度, 安全文明施工施工。	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺欧博新材料有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 4号屋面2人桥架敷设, 14人组件吊装, 4人组件安装, 1人夹具拼装, 2人逆变器3X15电缆接线, 9号屋面3人组件安装, 低压10人电缆敷设, 配电房8人施工, 今天封盖屋顶。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建