

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 20 日

星期: 三

天气: 晴

气温:

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 1号屋面涂防锈漆, 2号屋面回平方线接头制作, 逆变器接线, 汇流箱接线, 组件安装, 3号屋面桥架盖板敷设, 9号屋面线缆软管敷设, 10号屋面MC4插头测试, 接地焊接, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明施工.	
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	浙江诺欧博新材料有限公司	1号屋面1人涂防锈漆, 2号屋面2人4平方线接头制作, 2人逆变器接线, 2人汇流箱接线, 15人组件安装, 3号屋面3人桥架盖板敷设, 9号屋面2人线缆软管敷设, 10号屋面2人MC4插头测试, 1人接地焊接,
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建