

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

星期: 五

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面汇流箱接线, 4号屋面组件安装, 屋面清理, 6号屋面桥架敷设, 配电房施工. 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺欧博新材料有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1号屋面5人汇流箱接线, 4号屋面17人组件安装, 已完成50%, 4人清理屋面, 6号屋面5人桥架敷设, 配电房12人施工.
其 它 事 项	其它事项	
本日现场监理人员: 张林, 孙金龙		
记录人: 孙金龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建