

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业 8MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面接地制作, 3号屋面桥架敷设, 4号屋面组件安装, 5号屋面桥架敷设, 高压配电房基础施工, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工。</p>	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺政博新材料有限公司	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1号屋面 4人接地制作, 3号屋面 2人桥架敷设, 4号屋面 14人组件安装, 完成85%, 5号屋面 6人桥架敷设, 高压 14人配电房基础施工。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋, 孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

