

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 永盛薄膜 10MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视永盛薄膜项目施工现场, 2号屋面MC4接头检测, 接地制作, 3号屋面板接地制作, 8号屋面防火泥涂抹, 线缆软管敷设, 刷防锈漆, 9号屋面板接地制作, 10号屋面MC4接头检测, 11号屋面防火泥涂抹, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工.</p> |                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                      |
|                            | 浙江诺欧博新材料有限公司                                                                                                                             | <p>2号屋面2人MC4接头检测, 2人接地制作, 3号屋面4人接地制作, 8号屋面1人防火泥涂抹, 1人线缆软管敷设, 1人刷防锈漆, 9号屋面2人接地制作, 10号屋面3人MC4接头检测, 12号屋面2人防火泥涂抹.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                          | 张栋、孙金龙                                                                                                             |
| 记录人: 孙金龙                   |                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                               |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建