

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业8Mwp分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 1号屋面 桥架盖板敷设, 4号屋面组件安装, 9号 屋面汇流箱接线, 配电房基础施工, 3X95 电缆敷设, 要求施工单位加快施工进度, 安全文明规范施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 保欧 博新材 料有限 公司	1号屋面2人桥架盖板敷设, 4号屋面14人 组件安装, 9号屋面2人汇流箱接线, 配电房 基础25人施工, 7人3X95电缆敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

