

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 9 日
 星期: 二

天气: 晴
 气温: _____

工程名称: 浙江华宇纸业8MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 水泥屋 面支架安装, 桥架盖板敷设, 5号屋面 组件吊装, 因近期雨雪较多, 屋面湿滑, 要求施工人员在雨雪天气及屋面有霜情况 下严禁施工, 保证安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新材 料有限 公司。	施 工 内 容 及 进 度 15人水泥屋面支架安装, 2人桥架盖 板敷设, 6人5号屋面组件吊装。
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		张栋, 孙金书
记录人: 孙金书		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建