

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 15 日

星期: 一

天气: 晴

气温:

工程名称: 浙江华宇纸业8MW炉内式余热发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视华宇纸业项目施工现场, 水曜屋面组件安装, 接地制作, 汇流箱支架安装, 在巡视过程中发现有个别施工人员未配戴安全帽, 要求现场立即整改, 规范施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江诺欧新材料有限公司	5人组件安装, 5人接地制作, 3人汇流箱支架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建