

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 9 日

星期: 五

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 永盛薄膜10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视永盛薄膜项目施工现场, 4人进行组件调整, 今已完成. 4人进行1号, 2号屋面安全爬梯安装, 经现场检查, 9号, 10号, 11号, 原厂区厂房有安全爬梯, 但无安全防护围栏, 要求施工队对无防护围栏的爬梯进行安全防护围栏安装, 确保安全文明施工.		
施 工 情 况	施工单位 浙江诺欧博新材料有限公司	施 工 内 容 及 进 度 4人 9号屋面组件调整, 今已完成. 4人 安全爬梯安装.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张 栋 孙金龙	
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建