

监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月10日 星期四	气候		气温	
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员23人					
施工机械动态:					
施工进度情况	新南三、物流栋屋面支架安装10组、累计安装80组、完成总量20.5%。 新南三汇流箱安装5个、累计安装10个、共24个汇流箱 一、二号箱变基础开挖, 10公分垫层基础浇筑完成。				
检查发现的问题	一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴正常、安全帽在质保期内, 挖机司机证件有效(箱变基础挖机) 施工人员未有饮酒、精神不振, 未发现安全隐患。 二、对新南三、物流栋屋面支架安装进行巡视, 测量支架安装角度, 后立柱与基础垂直90°, 斜梁角度保持在$\pm 15^{\circ}$, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	三、一号、二号箱变基础开挖巡视, 测量深度。图纸要求0.8m, 实地测量0.95m, 符合图纸设计要求。				
协调内容或其他	今日施工人员23人				
记录人	王健	总监签阅			