

# 监 理 日 志

工程名称: 南京夏普电子有限公司24MW屋顶分布式光伏发电项目

|                   |                                                                                             |                 |      |    |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期                | 2017年8月11日 星期五                                                                              | 气候              | 晴    | 气温 | 27-35℃ |
| 监理单位动态: 现场巡视、巡视   |                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 全日施工2人2人 |                                                                                             |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:           |                                                                                             |                 |      |    |        |
| 施工进度情况            | ① 物流栋屋面支架安装5组, 共累计安装95组、完成总量24%。<br>② 1号箱变底板、承台柱钢筋绑扎,                                       |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题           | ③ 对1号主厂房屋面整理清扫。<br>① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴正常, 未发现安全隐患。<br>② 对1号箱变基础底板、承台柱钢筋绑扎巡视, 钢筋绑扎符合设计要求。 |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果        | ③ 对物流栋屋面支架安装巡视, 测量支架安装角度, 倾角度保持在±15°, 符合设计要求。<br>④ 八月十三日检验 1号主厂房屋面的支架基础, 现施工方正在对其保养, 清扫屋面。  |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他           |                                                                                             |                 |      |    |        |
| 记录人               | 王健                                                                                          |                 | 总监签阅 |    |        |