

监 理 日 志

工程名称: 西安夏普电子有限公司 24MWP 屋顶分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|--|--|----|-----------------|----|--------|
| 日期 | 2017年8月13日 星期日 | 气候 | 晴 | 气温 | 27-33℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视, 王健 施工方人员动态: 施工人数 23人 施工机械动态: 无施工机械 | | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | |
| 施工进度情况 | ① 物流栋屋面支架安装 10组, 共安装 105程, 完成总量 27%。 ② 对一号主厂房屋面整理清扫, 整改问题基础 | | | | |
| 检查发现的问题 | ① 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品佩戴齐全。 ② 在8月10日责令施工单位增加物流栋东侧的临边防护, 临边墙体较低, 需增加安全护栏且安装高度不得低于1.1米, 但至今仍未部署, 现已下达编号为ZH-TZD-003的监理通知单。 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | ③ 物流栋屋面安装支架巡视, 测量支架安装角度, 符合设计要求。 ④ 在施工单位自检合格后, 对一号主厂房支架基础验收, 基础未出现较为严重的质量问题, 但还是有基础出现裂纹, 责令施工单位立即整改。 | | | | |
| 协调内容或其他 | (无内容) | | | | |
| 记录人 | 王健 | | 总监签阅 | | |