

监 理 日 志

工程名称: 南京爱普电子有限公司2.24MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月4日 星期二	气候	大雨	气温	25°/31°c
监理人员动态: 现场巡视、王健			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人数共28人					
施工机械动态: 无大型施工机械					
施工进度情况	①物流栋屋面支架安装15组、光伏板120组,完成总量31%。 ②新南三层面支架基础消缺、螺栓除锈防腐。 ③将2号箱变基础坑里积水抽出,明日进行钢筋绑扎。 ④新南三层面桥架安装。				
检查发现的问题	①现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全。 ②在物流栋支架安装巡视,测量支架安装角度,斜梁角度保持在 $\pm 15^\circ$,符合设计要求。 ③对新南三层面消缺、防腐巡视检查。				
处理措施、意见、结果	抢在8月16日安装光伏组件之前,加快速度完成新南三层面支架基础消缺,对螺栓除锈防腐。 ④进度方面若明天天气晴朗不下雨,将完成物流栋屋面的支架安装工作。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		